FAURE Marcel
2 rue Saint-Exupéry
78370 PLAISIR
Tél : (1) 34.81.25.80

Plaisir le 27 janvier 1992

D.R.I.R. Midi-Pyrénées
Division "Gestion du Sous-Sol"
84 rue du Férétra
31078 TOULOUSE CEDEX

à l'attention de Monsieur Michel EUGENE

Cher Monsieur,

Faisant suite à notre entretien téléphonique du 17 janvier, vous trouverez ci-joint le listing des travaux effectués sur la Mine de Salau, à la fermeture Fin 1986.

Je vous recontacterai téléphoniquement Fin Février, pour convenir d'un rendez-vous courant Mars, à l'occasion d'un déplacement personnel en Ariège.

Dans cette attente, recevez Cher Monsieur, avec mon bon souvenir, l'expression de mes meilleurs sentiments

M. Faure

TRAVAUX EFFECTUES SUR LA MINE DE SALAU
A LA FERMETURE DE L'EXPLOITATION FIN 1986

I - TRAVAUX MINIERS

1) Préalablement à l'arrêt de l'exploitation et suite à la demande du 28 novembre 1986 de Monsieur le Directeur de la DRIR, la Direction de SMA a, par courrier du 23 janvier 1987, précisé l'échéancier et le programme des travaux de fermeture des accès de la mine.

2) Tous les accès aux travaux miniers ont été fermés en respectant cet échéancier à l'exception de la galerie 1230 débouchant sur le carreau principal de l'exploitation.

3) L'entrée de la galerie 1230 a été fermée en août 1991 par un mur en béton ferraillé de 30 cm d'épaisseur, ancré dans la roche, avec scellement au centre du mur d'une porte métallique, dont la base est à 1,20 m de hauteur, pourvue d'une serrure de sureté et dont les montants sont soudés à la porte (sur demande de M. PRAT, DRIR, Subdivision de Foix, venu sur place à Salau fin 1990 avec le Président de SMA).

II - TERRILS

Les deux terrils (niveau 1230 et Plat des Pommiers) ont été aménagés de fin 1986 à mai 1988 suivant le programme transmis à Monsieur le Directeur de la DRIR par courrier du 23 janvier 1987, après différentes visites sur place de MM. BONNEVIALE et PRAT.

Les travaux exécutés par l'entreprise MALLET ont été réceptionnés le 29 juin 1988 à Salau en présence des responsables de l'entreprise, de M. FAURE, ancien Directeur de la mine et de M. PRAT (DRIR Foix).

III - D'autre part, sur demande de la Direction Générale de SMA, un diagnostic géothechnique de stabilité des terrils a été exécuté par le service géologique régional Midi-Pyrénées du B.R.G.M.

Dans son rapport du 10 septembre 1987, le géotechnicien, M. GALHARAGUE, concluait en estimant qu'après travaux le terril du Plat des Pommiers, comme celui du carreau 1230 m, ne présentera pas de risque majeur pour l'environnement.