757/70
CP/MTE

FOIX, le 17 Novembre 1970

NOTE POUR T.A.

Les travaux effectués sur le PER de SAUBE comportent 3 galeries :

- galerie HOQUE RABE cote 1 400 Lg 280 m environ
- galerie SAUBE cote 1 910 Lg 470 m "
- Galerie SAUBE supérieur cote 1 992 Lg 250 m "

Diverses recoupes existent dans ces galeries.

Creusées en petite section (4 à 5 m2) dans des terrains à stratification verticale, il semble que l'on soit assuré d'une bonne tenue.

Seule, l'entrée de la galerie HOQUE RABE, creusée dans la terre végétale manque de tenue et la reprise après la saison hivernale a toujours nécessité un débourrage.

Il est trop tard pour aller vérifier l'état exact de ces travaux. Etant donné leur situation géographique, je ne pense pas que des travaux confortatifs sur le plan sécurité publique soient nécessaires au titre de l'article 83 du Code Minier.

L'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE,

C. PRAT